

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ДЫБЕНКО 8, 3 ЭТАП



Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Квартал 4 2018		Квартал 1 2019			Квартал 2 2019			Квартал 3 2019			Квартал 4 2019		Квартал 1 2020			Квартал 2 2020			Квартал 3 2020			Квартал 4 2020			Квартал 1 2021			Кв. 2 2021
				Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март
ЖК Ренессанс 3-я очередь	609	Пн 03.12.18	Чт 01.04.21	[Горизонтальная линия]																												
Устройство каркаса здания	282	Пн 03.12.18	Вт 31.12.19	[Горизонтальная линия]																												
Устройство кровли	217	Пн 16.09.19	Вт 14.07.20	[Горизонтальная линия]																												
Устройство фасадов, заполнение проемов, монтаж витражей, устройство кровли	285	Пн 02.09.19	Пт 02.10.20	[Горизонтальная линия]																												
Жилая часть. Монтаж инженерных сетей, подготовка под чистовую отделку, монтаж дверей	240	Пт 01.11.19	Чт 01.10.20	[Горизонтальная линия]																												
Устройство внутренних инженерных сетей	231	Вт 15.10.19	Вт 01.09.20	[Горизонтальная линия]																												
Вертикальный транспорт	130	Вт 03.12.19	Пн 01.06.20	[Горизонтальная линия]																												
Встроенные помещения	67	Ср 01.07.20	Чт 01.10.20	[Горизонтальная линия]																												
Паркинг	240	Пт 01.11.19	Чт 01.10.20	[Горизонтальная линия]																												
Благоустройство	274	Пн 16.09.19	Чт 01.10.20	[Горизонтальная линия]																												
Наружные сети	80	Пн 03.06.19	Пт 20.09.19	[Горизонтальная линия]																												
Сдача объекта	99	Вт 15.11.20	Чт 01.04.21																								15.11	[Горизонтальная линия]				01.04